

Protokoll per Fax an: +49 7150 20679-200



| | |
|---------------------------|--|
| | |
| Auftraggeber | Bauvorhaben/Bauabschnitt |
| | NACHTABSENKUNG MUSS AUSGESCHALTET SEIN! |
| Bauteil/Stockwerk/Wohnung | |

3 - 7 Tage Belegreife

SOLL

IST

| Heizphasen | Vorlauftemperatur | Datum | Uhrzeit | Vorlauf-temperatur | Prüfer |
|---------------------------|-------------------|-------|---------|--------------------|--------|
| Ab dem 1. Tag nach Einbau | +25 °C | | | | |
| Ab dem 3. Tag nach Einbau | +35 °C | | | | |
| Ab dem 4. Tag nach Einbau | +45 °C | | | | |
| Ab dem 5. Tag nach Einbau | +55 °C | | | | |
| Ab dem 6. Tag nach Einbau | +25 °C | | | | |

Achtung: Vor Oberbelagsverlegung die Estrichtemperatur auf **ca. +20 bis +25 °C** absenken bzw. die erforderliche Estrichtemperatur des Oberbelagsverlegers einhalten.* Während der Aufheizphase dürfen **keine Verputztätigkeiten** ausgeübt werden und die Estrichfläche darf nicht zugestellt sein.

*Es gelten gleichzeitig die empfohlenen „Maximal-Temperaturen“ der Bodenbelags- und Verlegewerkstoff-Hersteller.

| | |
|--|---|
| | |
| Ende des Belegreifheizens/Datum | Datum |
| Sind die Räume während dem Aufheizen nach Vorschrift des Estrichlegers belüftet worden? | <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein |
| War die Fläche frei von Baumaterialien und anderen Überdeckungen? | <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein |
| | |
| | |

Vollständige Bezeichnung und Anschrift der Heizungsfachfirma